

pedient administratiu tramitat, efectivament la reclamant va resultar adjudicatària del contracte d'obres D'ASFALTAT MAS D' ENRIERES I MAS DEL RALLAT, EN EL MAS D'EN RIERES, ASFALTAT DEL CAMI DEL MAS DE LA SENYORA EN EL MAS D'ABAD. ASFALTAT DEL CAMÍ DEL MAS DE LA LLOMA, ALS TERRES BLANCS, per acord de la Junta de Govern Local, en data 16 de juny i per un preu d'adjudicació de 27.044,09 Euros cada una d'elles, que sumen un total 81.132,27 Euros.

II).- Que les dites obres van ser executades, signant-se la corresponent acta de recepció subscripta pel reclamant, en data 30 de març del 2007, on es manifesta que s'ha realitzat en reconeixement i comprovació de l'obra de referència, trobant-se de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives aprovades i que han servit de base a la seua adjudicació i execució (sic) .

III).- Com a conseqüència de l'anterior, per Decret d'Alcaldia de data 31 de juliol de 2007s'acorda l'aprovació de les certificacions d'obra aportades per l'adjudicatària per un import de 27.044,09 Euros cada una i el pagament de la mima.

IV).- Que en data 05-11-2007 es va procedir al pagament de les factures presentades per mitjà de tres transferències bancàries per un import de 27.044,09 euros cada una d'elles.

## 2.- CONSIDERACIONS

Primera.- La regulació legal de la modificació dels contractes d'obres, es troba regulat en els articles 146 en relació al 101, del Text Refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques ( aplicable a cas per raons temporals). Tals preceptes exigixen la tramitació d'un expedient administratiu que en el cas que ens ocupa, és inexistent.

Segona.- No consta ORDE expressa de l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària relativa a l'execució de l'excés d'unitats d'obra que ara es reclama. Així consta acreditat en sessió del Ple de l'Ajuntament de data 2 de desembre del 2009



Tercera.- Els documents aportats pel recurrent, i pels que pretén acreditar l'acceptació de l'oferta i la realització material de les obres a què es referixen les factures, són anteriors a la data d'expedició de les corresponents actes de recepció de les obres i del pagament de les certificacions expedides, els imports de la qual coincideixen amb el preu d'adjudicació dels contractes, i sense que conste que per part del recurrent s'haja posat en coneixement de l'ajuntament l'existència de factures per treballs realitzats fora del contracte adjudicat fins al 20 d'agost del 2009, quan tals documents ja existien amb anterioritat, inclús a la iniciació de l'execució de les obres.

Quarta.- En relació a l'enriquiment injust posat de manifest i a l'efectiva realització de les obres les factures de les quals es reclamen, si bé ha d'aplicar-se la doctrina que el contractista té dret a l'abonament de l'obra realment executada, constitueix regla general que el compliment i efecte dels contractes no pot deixar-se a l'arbitri d'una de les parts contractants i, en conseqüència, cap contractista pot pretendre l'abonament d'obres que excedisquen en qualitat o quantitat dels què expressament van ser convingudes, quan, com en el cas concret, no ha mediat orde alguna de l'administració .

**RESULTANT** que de les Consideracions Jurídiques exposades, resulta innecessària la pràctica de les proves sol·licitades.

Per tot allò que s'ha exposat, ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- La desestimació del Recurs de Reposició presentat per Esmeraldo Catalan Catalan, en representació de l'empresa LUIS BATALLA SA ( LUBASA) contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 d'octubre del 2009, pel qual s'acorda no aprovar el pagament de les factures núm. 09P000209 I 09P000210, per un import, cada una d'elles, de 27.264,06 Euros ( IVA inclòs).

Segon.- Notificar este acord a l'interessat.

Sotmessa la proposta a votació, s'aprova per cinc vots a favor, del Sr. Alcalde i el grup JNP, i quatre abstencions, del grup popular.

En la seua explicació de vot el portaveu del grup popular Sr. Zaragoza diu que ja es van abstenir en al ple anterior.

El Sr. Alcalde diu que són obres dels POYS que ja es van pagar segons certificacions i a l'ajuntament no consta cap excés d'obra i el Sr. Zaragoza va dir que no sabia res.

El Sr. Viol comenta que en un escrit repartit pel grup popular es diu que va firmar aquestes factures l'anterior Alcalde Sr. Leoncio Marín i, el Sr. Viol Zaragoza, ensenya unes factures en les quals no hi ha cap firma del Sr. Leoncio Marín, i demana al Partit Popular que no escriguen