

de la recepció de la mateixa, a l'acte de la qual assistirà un representant municipal que firmarà una acta de cessió, entenent-se aquesta corporació Municipal subrogada en les accions derivades del contracte, per vicis ocults i altres incompliments, una vegada que haja transcorregut el termini de garantia i s'haja efectuat la devolució de la garantia.

En el cas que no compareguera cap representant de l'Ajuntament a l'esmentat acte de recepció de l'obra, impedit-se així la formalització de l'acta de cessió, aquesta se li remetrà per la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per a la seua firma per l'alcalde, entenent-se, d'acord amb el que estableix l'article 79 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, acceptades provisionalment als tres mesos si no s'ha produït resposta administrativa expressa.

Als nou mesos des de l'acceptació provisional aquesta esdevindrà definitiva, passant les despeses de conservació a càrrec de l'Ajuntament. L'acceptació definitiva s'entén sense perjudici de les accions, fins i tot civils, que assistisquen a l'Ajuntament o als administrats, per danys derivats de vicis ocults.

3°. Autoritzar l'esmentada Conselleria per a la plena disponibilitat real dels terrenys, la titularitat jurídica de la qual correspon a l'Ajuntament, que siga necessari per a l'execució de l'obra considerada, d'acord amb la comprovació del replantejament del projecte que resulte autoritzat.

4°. Assumir com Administració promotora, la responsabilitat patrimonial que poguera derivar-se de l'execució de la referida obra, d'acord amb allò que s'ha establert pel Real Decret 429/1993, de 26 de març, que regula els procediments en matèria de responsabilitat patrimonial.

El Sr. Zaragoza Muñoz diu que a l'expedient no està el projecte modificat.

El Sr. Alcalde diu que el projecte està a la Conselleria i que aquesta demane al ple que approve aquestes actuacions.

El Sr. Zaragoza diu que el modificat es fa a petició de l'ajuntament i pregunta si s'ha demanat una còpia a la Conselleria.

El Sr. Viol li comenta al Sr. Miguel Zaragoza que el modificat es fa perquè la Conselleria l'autoritze ja que hi ha moltes coses que esmenar.

El Sr. Ripollés Gascó diu al Sr. Zaragoza que no faja demagògia.

La Sra. Orient pregunta quantes vegades s'ha dit que s'havia de reformar el projecte.

El Sr. Alcalde comenta que els canvis els demana l'empresa adjudicatària per poder dur a terme l'obra.

La Sra. Orient diu que l'empresa ja coneixia el projecte quan va licitar.

El Sr. Viol li comenta a la Sra. Orient que aquestes qüestions li les reclame a la Conselleria.

El Sr. Zaragoza demana que el Secretari digue si el projecte estava a l'expedient.

Li dic que no, que la Generalitat mai ens ho ha enviat.

El Sr. Zaragoza diu que sempre es fan cinc còpies.

El Sr. Alcalde diu que ja ha escoltat el que ha dit el Sr. Secretari.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per cinc vots a favor, del Sr. Alcalde i el grup JNP, i quatre abstencions, del Grup Popular.

En la seua explicació de vot el portaveu del Grup Popular Sr. Zaragoza diu que l'expedient estava incomplet, i creu que havia de constar el projecte, i que està casi segur que hi ha una còpia a l'ajuntament, i per això s'abstener.

El portaveu del grup JNP Sr. Vil Zaragoza diu que voten a favor perquè això serà un pas més perquè comencen les obres de la carretera, i que en aquest ple simplement s'aprova la delegació en la Conselleria i que si el Sr. Zaragoza haguera volgut veure el projecte ho podria haver fet en la Conselleria, en un dels viatges que fa a Castelló, i a continuació llig una cronologia del projecte, per que la gent veja que no ha sigut capritx de l'ajuntament, feta per l'arquitecte Sr. Gómez Melià, que ha sigut qui ha fet el modificat:

3-Juny 2008	Es rep la Notificació de l'adjudicació de l'obra a Jorge Gomez per part de Conselleria Infraestructura i Transports.
Juny 2008	S'observa per part de l'empresa RENOS deficiències en el projecte que fan inviable el començament de les obres.
24-Juliol 2008	Se sol·licita l'autorització per a la redacció del Projecte modificat núm. 1 Reforma Carrer Principal - BULEVAR. Justificant la redacció del projecte.
	Es comença a treballar en el modificat del projecte.
29-Juliol 2008	Es rep l'acta de suspensió temporal de l'obra, per part D. Francisco Benloch, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de Castelló.
15-Set 2008	Se sol·licita l'ampliació del termini d'execució, per part de l'empresa contractista RENOS i Jorge Gomez.
14-Oct 2008	Es rep per part de Sra Ana Climent, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de València, la resolució amb la redacció del projecte, i l'ampliació del termini d'execució.
Oct-Nov-Des	Es consensua amb l'empresa RENOS el modificat del Projecte.
26-Gener 2009	Es rep el requeriment per a presentar 2 còpies en paper, per part D. Francisco Benloch, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de Castelló.
6-Febrer 2009	Es presenten les 2 còpies en paper per a la seua revisió.
18-Febrer 2009	Es rep requeriment per part D. Francisco Benloch, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de Castelló, en el que ens sol·licita l'esmena del projecte, indicant aspectes que han de ser corregits o ampliat. (1)
27-Febrer 2009	Es presenta en Conselleria 2 còpies amb la modificacions realitzades.
12-Març 2009	Ens sol·licita D. Francisco Benloch, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de Castelló, 2 còpies amb el REFÓS del projecte, i s'entreguen aqueix mateix dia a conselleria.
25-Març 2009	Es rep requeriment per part D. Francisco Benloch, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de Castelló, en el que ens sol·licita l'esmena del projecte, indicant aspectes que han de ser corregits o ampliat, sent aquests diferents dels indicats en la primera ocasió. (2)
1-Abril 2009	Es presenta en Conselleria 2 còpies amb la modificacions realitzades.
23-Abril 2009	Es rep requeriment per part Sra. Rosario Martínez i D. Luis Cartagen, de Conselleria d'Infraestructures i transports, de València, en el que ens sol·liciten l'esmena del projecte, indicant aspectes que han de ser corregits o ampliat. (3)
Maig-Juny	Per a realitzar les esmenes és necessari consensuar amb RENOS l'execució. Es treballa durant el mes i mig per a preparar el modificat.
26-Juny 2009	Es presenta en Conselleria 2 còpies amb la modificacions realitzades.

JUSTIFICACIÓ DELS MOTIUS QUE ORIGINA LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT.

Capítol 1.1. CONTENCIIONS.

- Les demolicions de les biondas de formigó per a l'execució dels murs no estan contemplades.